

Klantverantw.:
Opdrachtg.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: Jan.van.ruyskensvelde@gmail.com



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4704093-002
Voort. verslagnr.:
Datum: 20/07/2016

Klant / Opdrachtgever:
Jan Van Ruyskensvelde
Sint Andriessteenweg 67
9620 STRIJPEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/install. ID: 1^o verdiep Aard installatie: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: Sint Andriessteenweg 67 - 1^o verdiep STRIJPEN 9620
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 18/07/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/07/2041 Onderzoeker: TIELEMANS RONNY
Eigendom van: Jan Van Ruyskensvelde Sint Andriessteenweg 67 9620 Strijpen
Installateur: Jan Van Ruyskensvelde Sint Andriessteenweg 67 9620 Strijpen
B.T.W.: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:

BESCHRIJVING

EAN nr.: Teller nr.: Stand I: Stand II:
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut.maatsch. Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Aardelektrode: type: baren sectie: 2 x 16 mm² spreidingswaarde: 22,3 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: oneindig MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geen
N Toestellen en verlichtingsarmaturen, incl. transfo's, zijn nog niet allemaal geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

