

Externe Dienst voor Technische Controles

- ☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86
- ☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties




- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw wijziging-uitbreiding)(AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	ANTOINE RAOUL OSCWALD		Voornaam			Postnr	9570
Adres	Steenweg Liende 197			Gemeente	Liende		
Installateur	RAOUL AV. ANTOINE OSCWALD			Gemeente	Liende		
BTW-nummer	BE ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐						
of identiteitskaartnr.	591-1197393-30		Uitreikingsdatum	02/02/2010		Gemeente	Liende
Plaats van onderzoek	OSWALD ANTOINE			Postnr.	9570		
Adres	Steenweg 197			Gemeente	Liende		
EAN-code	591448820064320678					Elektriciteits- verdelers	Canalis
installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid						

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x 230V	BORD1: 1x 2p AUT 25A 4 ²	1x 2p AUT 16A 1,5 ²
Ø voedingskabel (mm ²)	6 ²	3x 2p AUT 20A 2,5	
I _{nom} aansluiting (A)	40A	VIA DIFF 0,03	
Type alg. schakelaar	ALG DIFF	1x 2p AUT 32A 6 ²	1x 2p AUT 16A 1,5 ²
Aantal borden	2	BORD2: VIA 2P32A VIA SCHAKELAAR VIA DIFF 2P40A 0,03A	
Aantal eindstroombanen	11	4x 2p AUT 20A 2,5 ²	
Type aardelektrode	PAAL		
Algemene diff.stroom.inr.	2P40A 0,3A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P40A 0,3A		
Vaste verwarmings toestellen (aantal - kW) :			

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is			Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidingsweerstand :	22 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	20 M Ω	Werkingsdifferentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)	
	gen.
opm.	Toestel aan meubel moet IPK 4 waarde zijn.
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP / - - - - -	

Besluit	
☒	De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïviseerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
☐	De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : / / /

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	03-04-2019	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	 	Datum onderzoek:	03-04-2019
--	------------	--	---	------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

inspecteur(142)
VAN ROY Andv

05 APR 2014

55873